

**01.02.2018 को चल रहे विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य की स्थिति/Status of on going Construction Work of School Building Projects as on 01.02.2018**

**राज्य वार/State-Wise**

क्र० संख्या/ Sl. No	कें० वि० का नाम/ Kendriya Vidyalyaya	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख /Date of sanction	निर्माण एजेंसी/ Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.01.2018 तक निर्मुक्त राशि ( ₹ लाख में)/ Amount released till 31.01.2018 (Rs. in lakh)	शेष देयता ( ₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>आन्ध्र प्रदेश/Andhra Pradesh</b>										
1	Tenali ('A' Type + 09 SQ + BW)	1600.94	05.10.2015	HSCL	17.02.16	64%	16.08.17	1020.00	580.94	work in progress. TDC-31.03.2018.
<b>अरुणाचल प्रदेश/ Arunachal Pradesh</b>										
2	Miao (A-I+09 SQ+BW)	2383.70	13.01.2015	AP PWD	01.08.15	35%	28.02.18	700.00	1683.70	Slow Progress due to N.E. Region problem
3	Tuting (A-I+09 SQ+BW)	2431.81	12.10.2015	AP PWD	10.01.16	4%	March, 2018	320.00	2111.81	Slow Progress due to N.E. Region problem
<b>असम/ Assam</b>										
4	Golaghat (A-I+11 SQ+BW)	1885.41	08.05.2014	CPWD	27.04.15	88%	26.10.16	1320.00	565.41	Delay/slow progress due to shortage of fund. TDC-31.12.2017
5	Haflong ('A' Type + 09 SQ)	1751.23	15.12.2010	CPWD	13.08.13	96%	03.02.15	1750.00	1.23	Initial delay due to land dispute.
6	Tamulpur ('A'-SB+9 SQ+BW)	2196.62	12.09.2014 24.04.2015	CPWD	07.10.15	87%	06.04.17	1920.00	276.62	TDC-15.12.17. Slow Progress due to shortage of fund
7	Rangiya (B- Type+SB + B/w)	2264.95	01.09.2016 03.05.2017	AP PWD	16.01.17	30%	31.08.18	1020.00	1244.95	Work in progress.
<b>बिहार/Bihar</b>										
8	Aniwan, Jehanabad ('B'-Type+09 SQ + BW)	2679.99	04.12.2014	CPWD	19.08.15	70%	18.02.17	1320.00	1359.99	Initial delay due to land dispute. TDC-30.06.2017
9	Araria ('A'-Type+09 SQ + BW)	1535.45	25.03.2015	CPWD	02.04.16	80%	01.04.17	1120.00	415.45	Slow progress by CPWD. TDC- 31.10.17.
10	Betia ('A'- Type+BW)	1301.66	24.06.2014	HSCL	25.07.14	88%	31.01.16	1120.00	181.66	Due to Bandh & Ban on sand. TDC-30.06.2017
11	Sasaram ('C'- Type+SQ+BW)	2584.79	07.12.2015 05.05.2016 (R.)	HSCL	24.08.16	57%	23.02.18	1620.00	964.79	Initial delay due to delay in providing of encroachment free site.
12	Bela ('A'- Type+09SQ+BW+Cov. CC)	2001.95	22.11.2016	CPWD	...	...	...	220.00	1781.95	Work recently sanctioned and at tender stage.
13	Harnaut ('A' Type+09SQ+BW)	2015.01	16.05.2017	CPWD	...	...	...	20.00	1995.01	
<b>छत्तीसगढ़/Chhatisgarh</b>										
14	Narayanpur ('A'-Type+09 SQ + BW)	1694.01	20.06.2016 01.03.2017	BBJ&JCC	30.05.17	14%	Aug, 2018	320.00	1374.01	Delay on the part of Construction Agency in completing the formalities. Go ahead approval given on 01.03.17

15	Rajnandgaon (('A'-Type+SB+09 SQ + BW)	1625.93	24.08.2016	CPWD	17.12.16	68%	16.12.17	1120.00	505.93	work in progress. Shortage of funds.
16	Hasaud (Janjgir) (('A'-Type+SB+09 SQ + BW)	1597.03	01.09.2016	CPWD	24.11.16	70%	23.11.17	820.00	777.03	work in progress. TDC-31.01.18
17	No. 4 BCPP Korba (('A'-Type+SB+09 SQ + BW)	1586.32	01.09.2016	CPWD	24.11.16	63%	23.11.17	620.00	966.32	work in progress
<b>दिल्ली / Delhi</b>										
18	Sec.-5, Narela (('B' Type)	2035.00	04.05.2007 07.08.2013	CPWD	21.05.15	96%	10.11.16	1420.00	615.00	TDC - 30-11-2017.
19	Sec.-22, Rohini (('B' Type)	746.11	03.10.2007	CPWD	.....	Work yet to start	.....	25.00	721.11	Drawing yet to be approved by local bodies. Permission for demollition of temporary structure awaited
20	Sec.-28, Rohini (('B' Type S/B)	1800.62	12.08.2014	AP PWD	08.12.17	4%	07.12.19	420.00	1380.62	Delay in approval of Drawings by MCD.
<b>गुजरात / Gujarat</b>										
21	Dahod (('A' Type + 09 SQ + BW)	1589.37	09.06.2015	CPWD	26.07.16	70%	25.10.17	820.00	769.37	Initial delay on the part of CPWD.
22	Jetpur (('A-1' Type + 09 SQ + BW)	1252.79	27.05.2015	CPWD	22.07.16	75%	21.10.17	820.00	432.79	Initial delay on the part of CPWD. TDC-15.12.2017
23	Viramgaon (('A-1' Type + BW)	1225.36	15.07.2014 08.10.2014 (R)	CPWD	21.09.15	72%	20.09.16	820.00	405.36	Initial delay due to land problem.
<b>हरियाणा / Haryana</b>										
24	Bhakli (('B' Type + BW)	1621.43	14.11.2013 25.09.2014	MTDC	15.11.14	97%	14.11.16	1420.00	201.43	Delay on the part of Agency. TDC-25.06.2017
25	No.3 Faridabad (('B' Type SB+ 9SQ+BW)	2018.22	01.03.2017	DHPD	11.10.17	19%	10.10.19	620.00	1398.22	Recently Sanctioned
26	Budayan (Jind) (('B' Type SB+ 9SQ)	1943.68	26.04.17	CPWD	.....	.....	.....	220.00	1723.68	
<b>हिमाचल प्रदेश / Himanchal Pradesh</b>										
27	Saloh (('A' Type + 09 SQ)	1620.95	21.06.2017	BSNL	.....	.....	.....		1620.95	
<b>जम्मू एवं कश्मीर / Jammu &amp; Kashmir</b>										
28	B.S.F Bandipur (('A-1' Type + SB+ 09SQ + BW)	1606.94	27.07.16	CPWD	30.05.17	5%	29.05.19	420.00	1186.94	Work is at tender stage.
29	Kargil (A - Type BW)	1372.63	01.03.2013	CPWD	15.08.14	80%	14.08.17	920.00	452.63	Delay due to J&K Problem.
30	Kathua (('A' Type+09 SQ+BW)	2097.54	29.09.2014	CPWD	22.07.15	90%	13.10.16	1620.00	477.54	Delay due to J&K Problem. TDC-12.17
31	Miran Sahib (('A' Type+09 SQ+BW)	2017.63	09.01.2017	CPWD	17.07.17	.....	16.01.19	420.00	1597.63	Work at tender stage.
<b>झारखण्ड / Jharkhand</b>										
32	Godda (('A' Type + 09 SQ + BW)	1773.64	15.07.2015	CPWD	24.11.15	82%	23.11.16	1420.00	353.64	TDC- 31.01.18
33	Madhupur (('A-1' Type + 09 SQ + BW)	1135.39	26.05.2014	CPWD	24.12.14	100%	23.12.15	970.00	165.39	Work almost completed. TDC-31.05.2017.

कर्नाटक / Karnataka										
34	Chamrajnagar (A' Type + 09:SQ + BW)	1725.87	27.05.2015 23.02.2016	HSCL	10.12.15	85%	10.03.17	1620.00	105.87	Shortage of funds. TDC-July-2017
35	Karwar (B- Type + B/w)	1944.56	09.01.2015 03.05.2017	MES	20.01.15	92%	19.05.17	1920.00	24.56	work in progress
36	Kodagu (A-I' Type+09 SQ+ BW)	1267.79	20.10.2015	CPWD	01.10.16	57%	17.04.18	820.00	447.79	Work in progress. TDC-31.12.18
37	Koppal (A' Type+09 SQ+ BW)	1713.94	12.09.2014 23.02.2016	HSCL	10.12.15 12.03.16	37%	12.06.17 TDC-31.03.18	820.00	893.94	Initial delay on account of dispute on land boundaries.
38	Shimoga (A' Type+09 SQ+ BW)	1728.14	27.08.2014 29.12.2015 (R.)	HSCL	03.11.15	99%	03.02.17	1720.00	8.14	Shortage of funds. TDC-30.06.2017
39	Haveri (A' Type+09 SQ+ BW)	2061.80	01.09.2016	FEDO	...	...	...	0.00	2061.80	Delay in completing the formalities by agency
40	Chikodi (A' Type+09 SQ+ BW)	1710.97	29.03.2017	CPWD	10.08.17	1%	10.02.19	220.00	1490.97	Work recently sanctioned
केरल/Kerala										
41	Ezhimala (A' Type + BW)	1991.24	24.04.2015	MES	17.08.17	Just Started	17.07.19	20.00	1971.24	Delayed on the part of MES.
42	Kanhagad (A' Type+ 09 SQ+BW + covering)	2235.49	02.11.2015	CPWD	01.10.16	40%	28.12.17	820.00	1415.49	Delay due to dispute. TDC-31.03.18
43	Kollam (B' Type + BW)	2636.35	26.02.2014	CPWD	20.05.15	94%	19.08.16	2570.00	66.35	TDC-31.12.2017 Shortage of funds.
44	KPA, Ramavarmapuram (B' Type SB+ 09 SQ+BW + covering of cent. courtvard)	2664.40	20.07.2016	CPWD	...	...	...	320.00	2344.40	Work at tender stage.
45	SAP, Trivandrum (B' Type + BW)	2170.18	22.05.2014	CPWD	23.03.16	73%	15.06.17	1420.00	750.18	Slow progress due to shortage of funds. TDC 31.03.2018.
46	Kaduruathy (A' Type SB+ 09 SQ+BW + covering of central courtvard)	3020.62	27.12.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	3020.62	Delay on the part of construction agency in completing the formalities.
लक्षदीप /Lakshdeep										
47	Kavarati (A+I' Type + 11 SQ + BW)	2325.64	02.02.2015	CPWD	12.02.16	65%	04.08.17	1620.00	705.64	Initial slow progress. Now progressing well. TDC-27.03.18
मध्य प्रदेश /Madhya Pradesh										
48	Betul (A' Type SB +09 sq +BW +Coverine of courtvard)	1647.29	20.07.16	CPWD	02.12.16	32%	01.02.18	620.00	1027.29	Slow progress /Shortage of funds
49	Chaurai (A'-Type + 9 SQ + BW)	1284.56	17.06.15	CPWD	25.03.16	36%	24.03.17	620.00	664.56	Slow progress /Shortage of funds. TDC-31.03.2018
50	No.2 Chhindwada (A' type SB+ 09SQ + BW+ Cov. of Court Yard)	1462.89	21.07.16	CPWD	01.01.17	19%	31.12.17	620.00	842.89	Work is being started shortly.TDC-31.03.2018.
51	Datia (B' Type SB +09 SQ +BW Covering of central courtvard)	1934.54	21.7.16	CPWD	27.12.16	65%	26.03.18	1020.00	914.54	Work started
52	Dindori (A' Type SB +09 SQ +BW Covering of courtvard)	1604.72	21.7.16	CPWD	01.01.2017	35%	31.12.17	620.00	984.72	Work started. TDC-31.03.18.

53	No.-2, Rewa Balance work of SB + BW	679.20	29.04.2015	CPWD	25.01.16	100%	24.01.17	675.00	4.20	School building stand completed accepted disputed portion of B/W.
54	No.-2, Satna (('A'- Type+SQ+BW)	1926.35	07.12.2015 20.12.2016	UPJN	03.01.17	17%	02.01.19	620.00	1306.35	work in progress
55	Sheopur (('A'- Type+BW)	1247.00	08.11.2012	CPWD	28.12.14	85%	28.12.15	940.00	307.00	Delay on account of slow progress & shortage of funds. TDC-June 2017
56	Tikamgarh (('A'- Type SB+09SQ+ BW+ Covering of Courtyard)	1390.21	20.07.16	CPWD	01.01.2017	47%	26.12.2017	620.00	770.21	Work is started.
57	Harda (('A'- Type+9SQ+BW)	1651.25	19.09.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	1651.25	Delay in completion of formalities by agency
58	MalanjKhand (('A'- Type SB +9 SQ+BW)	1831.62	28.06.2017	UPJN	...	0%	...	0.00	1831.62	Delay in completion of formalities by agency
<b>महाराष्ट्र / Maharashtra</b>										
59	Nanded (('A' Type+ 09 SQ + BW)	2276.52	19.05.2016 08.09.2016 (R)	UPJN	15.09.16	60%	14.09.18	1620.00	656.52	work in progress.
60	BSF, Chakur (('A' Type+ 09 SQ + BW)	1794.90	01.03.2017	UPJN	21.03.17	30%	20.03.2019	820.00	974.90	Work started
<b>मिजोरम / Mizoram</b>										
61	Champai (('A'- Type+ 09 SQ + BW)	2723.98	18.02.2015	CPWD	10.07.16	48%	01.03.18	1420.00	1303.98	N.E. Region problem
62	Lunglei (('A' Type+ 09 SQ + BW)	2385.37	24.11.2014 02.05.2017	MAMCO	...	...	...	20.00	2365.37	Go-ahead approval given on 02.05.2017.
<b>ओडिशा / Odisha</b>										
63	Nayagarh (('A'- Type, SB +09 SQ+ BW + Covering of Courtyard)	1639.01	28.07.16	CPWD	13.12.16	55%	12.12.17	820.00	819.01	Work in progress
64	No. 2 Sambalpur (('A' Type + 09 SQ + BW)	1646.17	20.06.2016 28.02.2017	BBJ&JCC	14.04.17	23%	Aug, 2018	220.00	1426.17	Work in progress
65	Mahuldiha (('A' Type + 09 SQ)	1605.28	07.04.17	CPWD	25.08.17	25%	24.08.18	220.00	1385.28	Work in progress
66	Aska (('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	1701.86	16.05.17	CPWD	21.08.17	10%	20.01.19	220.00	1481.86	Work in progress
<b>पंजाब / Punjab</b>										
67	Reonaucha (B-Type + 09 SQ + BW)	2359.12	26.06.2015	CPWD	08.07.16	98%	30.09.17	1320.00	1039.12	slow progress due to Shortage of funds.
<b>पुडुचेरी / Puducherry</b>										
68	Mahe (('A-1' Type + BW)	1837.52	02.11.2015	CPWD	27.07.17	10%	21.07.2018	420.00	1417.52	Matter is being resolved by Principal. Work suspended due to intervention of local public. TDC- 26.09.18.
<b>राजस्थान / Rajasthan</b>										
69	Hanumangarh (('A' Type + 09 SQ + BW)	1605.31	06.10.2015 28.06.2016 (R.)	HSCL	23.11.16	51%	23.05.18	620.00	985.31	work in progress

70	Jalore ( 'B' Type + 09 SQ + BW)	2028.68	19.07.2016	UPSCIDCO	27.09.16	29%	31.03.18	820.00	1208.68	work in progress. TDC-31.07.18
71	Devgarh ( 'A' Type SB + 09 SQ )	1436.72	16.05.2017	CPWD	...	...	...	20.00	1416.72	work in progress
72	Tonk ( 'A-1' Type SB + 09 SQ )	1011.80	21.06.2017	CPWD	...	...	...	20.00	991.80	
<b>तमिलनाडु / Tamilnadu</b>										
73	AFS, Tanjavur ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	1835.59	02.11.2015	MES	...	...	...	20.00	1815.59	Delay on the part of MES
74	Perambalur ( 'A' Type + 09 SQ + BW + Courtyard covering )	1874.02	20.07.16	CPWD	Work Awarded on 03.01.17	36%	23.04.18	720.00	1154.02	Tender action in hand
<b>तेलंगाना / Telangana</b>										
75	Miryalguda ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	1525.03	23.02.2016	HSCL	10.12.15	52%	09.03.17	1020.00	505.03	work in progress. Initial delay due to land problem. TDC-30.11.17
76	Sirsilla ( 'A' Type SB + 09 SQ + BW)	1651.61	16.03.2017	HSCL	...	...	...		1651.61	Work Sanctioned recently.
<b>उत्तर प्रदेश / Uttar Pradesh</b>										
77	Deoria ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	1415.74	25.06.2013	CPWD	...	Work yet to start	...	70.00	1345.74	Encroachment on land.
78	Etah ( 'A' Type + 11 SQ + BW)	1592.42	04.09.2014	CPWD	04.06.15	96%	03.09.16	1520.00	72.42	Dispute on land boundaries. TDC - 30.04.2017
79	No.-2, Gorakhpur ( 'B' Type + 09 SQ + BW)	1712.12	16.07.2015	CPWD	02.01.16	92%	01.07.17	1620.00	92.12	Slow progress due to shortage of funds.
80	Hardoi ( 'B' Type + 09 SQ + BW)	1867.46	15.07.2015 27.12.2015(R)	UPSCIDCO	08.01.16	88%	07.07.17	1820.00	47.46	Work in progress . TDC-30.09.2017
81	Shivgarh ( 'A' Type + BW)	1185.16	10.03.2015	UPJN	20.05.15	96%	31.10.17	1170.00	15.16	Initial delay due to dispute on land. TDC- July 2017
82	No.-4, Varanasi ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	1369.52	24.11.2014	HSCL	25.05.15	B/W work done	10.11.16	220.00	1149.52	work stopped due to dispute on land boundary.
83	Sharawasti ( 'A' Type + 09 SQ + BW)	1585.12	20.06.2016 07.04.2017	BBJ&JCC	...	...	...	0.00	1585.12	GO-ahead approval yet to be given.
84	Gangarani, Kushinagar ( B Type SB + 09 SQ + BW)	1680.66	26.04.17	CPWD	...	...	...	20.00	1660.66	Works recently sanctioned
85	Siddarthnagar ( B Type SB + 09 SQ + BW)	1820.28	16.05.17	CPWD	...	...	...	220.00	1600.28	Works recently sanctioned
<b>उत्तराखण्ड / Uttarakhand</b>										
86	Pauri ( A Type + 09 SQ + BW)	2667.36	20.11.2014	CPWD	01.08.15	100%	16.09.17	2620.00	47.36	SB-95%, SQ-99%, BW-100% TDC-31.12.17
87	Rajgarhi ( A-I Type + 09 SQ + BW)	2061.69	21.10.2014 10.11.2014 (R.)	CPWD	26.09.15	94%	25.09.17	2020.00	41.69	Work in progress. Delay in release of funds due to shortage.
88	Bhimta ( A Type SB + BW + Covering)	1792.79	21.03.2017	CPWD	...	...	...	20.00	1772.79	Recently Sanctioned
89	Gopeshwar ( 'A-1' Type SB + 09 SQ + B/W)	2185.97	26.06.2017	UPJN	...	...	...		2185.97	

पश्चिम बंगाल / West Bengal										
90	Balurghat ( 'A' Type+ 11: SQ + BW)	1978.34	26.06.2014	CPWD	23.01.16	70%	22.05.17	1520.00	458.34	Delay in handing over of land TDC- 31.03.18
91	BSF Gandhinagar ( 'B' type SB+BW)	2000.00	20.02.2014	CPWD	03.11.15	99%	02.02.17	1820.00	180.00	31.08.2017 Shortage of funds.
92	Kalimpong ( 'A-1' Type+ BW)	1430.74	10.12.14	MES	...	5%	...	420.00	1010.74	Slow Progress
<b>TOTAL</b>		<b>166134.58</b>						<b>74370.00</b>	<b>91764.58</b>	