

**के०वि० के भवन निर्माणाधीन है/Status of on going Construction Work of School Building Projects as on 01.11.2023**

**राज्य वार / State-Wise**

**Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets**

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalyaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.10.2023 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.10.2023 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
1	Kakinada ('A' Type + 09 SQ + BW)	Andhra Pradesh	Hyderabad	2807.43	11.05.2022	NPCC	07.11.2022	47%	31.12.2023	1320.00	1487.43	Work in progress
2	Kundukur Town ('A' Type + 09 SQ + BW)	Andhra Pradesh	Hyderabad	2819.32	02.11.2022	CPWD	27.01.2023	51%	20.01.2024	1020.00	1799.32	Work in progress
3	Irlapadu ('A' Type + 09 SQ + BW)	Andhra Pradesh	Hyderabad	3177.42	04.01.2023	CPWD	12.03.2023	26%	28.02.2024	1020.00	2157.42	Work in progress
4	Longding ('A' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	3368.61	07.03.2019	NPCC	19.02.2020	68%	30.04.2022	1820.00	1548.61	Work in progress
5	Along ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	3485.08	01.12.2022	CPWD	07.02.2023	12%	06.02.2025	620.00	2865.08	Work in progress
6	Namsai ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2138.14	12.01.2023	CPWD	...	...	...	520.00	1618.14	Mobilization started
7	Daporijo ('A-1' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2744.03	21.03.2023	CPWD	...	...	...	20.00	2724.03	Mobilization started
8	Udalguri (A- Type+9SB + BW)	Assam	Guwahati	3490.46	07.09.2022	CPWD	13.12.2022	37%	12.12.2024	1220.00	2270.46	Work in progress
9	Dalgaon (A- Type+9SB + BW)	Assam	Guwahati	3322.12	10.08.2022	CPWD	28.11.2022	24%	27.11.2024	1020.00	2302.12	Work in progress
10	NF Rangapara (A- Type+9SB + BW)	Assam	Guwahati	2506.24	03.11.2022	CPWD	03.02.2023	38%	02.05.2024	1220.00	1286.24	Work in progress
11	Bela ('A- SB+09SQ+BW+Cov. CC)	Bihar	Patna	2001.95	22.11.2016	CPWD	Mar., 2019	65%	31.03.2023	1970.00	31.95	Work in progress
12	Jhajha ('A' Type+09SQ+BW)	Bihar	Patna	1975.82	03.10.2018	CPWD	24.05.2019	97%	31.08.2022	1720.00	255.82	Work in progress
13	Lakhisarai ('A' Type+09SQ+BW)	Bihar	Patna	3123.44	15.09.2022	CPWD	16.01.2023	30%	15.07.2024	1320.00	1803.44	Work in progress
14	Bijapur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2167.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	01.07.2021	65%	30.09.2022	1320.00	847.00	Work in progress
15	Sukma ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2017.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	01.07.2021	78%	30.09.2022	1820.00	197.00	Work in progress
16	Saraipalli ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	1986.00	13.01.2021 20.05.2021	NPCC	01.07.2021	84%	30.09.2022	1570.00	416.00	Work in progress
17	Kondagaon ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2497.85	08.09.2022	CPWD	17.01.2023	21%	15.09.2024	920.00	1577.85	Work in progress
18	Bilaspur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2741.96	23.09.2022	CPWD	16.02.2023	17%	15.08.2024	720.00	2021.96	Work in progress
19	Silvassa ('A' Type + 09 SQ+BW)	Dadar & Nagar Haveli	Ahmedabad	2334.00	14.08.2018	CPWD	08.11.2020	80%	31.05.2022	1720.00	614.00	Work in progress.
20	Godhra ('A' Type + 09 SQ+BW)	Gujarat	Ahmedabad	2060.38	14.07.2021	CPWD	24.01.2022	55%	23.10.2023	1320.00	740.38	Work in Progress
21	Matanhail ('A' Type + 09 SQ + BW)	Haryana	Gurgaon	2323.59	11.07.2022	NPCC	03.08.2022	56%	05.11.2023	1720.00	603.59	Work in Progress

क्र.सं./Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.10.2023 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.10.2023 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
22	CRPF Kadarpur (A' Type + 09 SQ + BW)	Haryana	Gurgaon	2803.42	31.10.2022	CPWD	02.04.2023	1%	...	120.00	2683.42	Work in Progress
23	Nadaun (A-1' Type+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	1992.66	01.08.2018 27.09.2022	CPWD	16.06.2019	90%	30.09.2022	1955.00	37.66	Work in progress
24	Reckong Peo (A' Type + 09 SQ+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	2585.03	03.10.2018	CPWD	31.08.2019	45%	31.10.2022	2020.00	565.03	Work in progress
25	Saloh (A' Type + 09 SQ)	Himachal Pradesh	Gurgaon	1783	27.02.2019 14.02.2023	BSNL	07.10.2019	97%	30.09.2022	1780.00	3.00	Work in progress
26	Sandhole (A' Type + 09 SQ+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	2332.33	08.06.2022	NPCC	01.11.2022	36%	18.12.2023	1120.00	1212.33	Work in progress
27	Bangana (A' Type + 09 SQ+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	3985.91	21.07.2022	CPWD	19.11.2022	20%	18.11.2024	1020.00	2965.91	Work in progress
28	B.S.F Bandipur (A-1' SB+ 09SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	1606.94	27.07.16	CPWD	30.05.2017	23%	29.05.2019	620.00	986.94	Work rescind, retendering in progress
29	BSF Sunderbani (A' Type + 09 SQ+BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	2377.47	29.09.2022	NPCC	01.11.2022	49%	01.03.2024	1220.00	1157.47	Work in progress
30	Jourian (A-1' SB+ 09SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	2661.42	28.09.2022	CPWD	05.02.2023	10%	30.01.2024	1020.00	1641.42	Work in progress
31	Sahibganj (A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3455.14	27.12.2022	CPWD	29.05.2023	2%	28.08.2024	520.00	2935.14	Mobilization started
32	Garhwa (A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3293.85	01.02.2023	CPWD	01.05.2023	20%	01.08.2024	720.00	2573.85	Work in progress
33	Palamu (A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3735.35	01.02.2023	CPWD	30.04.2023	2%	29.07.2024	520.00	3215.35	Mobilization started
34	Koderma (A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3152.08	16.02.2023	CPWD	01.07.2023	3%	30.09.2024	520.00	2632.08	Mobilization started
35	Sarai Kelakharsawan (A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3108.38	16.11.2022	CPWD	08.06.2023	23%	07.09.2024	720.00	2388.38	Work in progress
36	Gumla (A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3195.29	16.11.2022	CPWD	08.06.2023	1%	07.09.2024	220.00	2975.29	Work in progress
37	SER Dagoaposi (A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	3281.64	21.03.2023	CPWD	...	...	...	220.00	3061.64	Mobilization started
38	Mandya (A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2555.50	07.03.2022	CPWD	18.06.2022	68%	17.09.2023	1120.00	1435.50	Work in Progress
39	Udupi (A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2823.53	02.06.2022	CPWD	...	...	...	220.00	2603.53	Mobilization started
40	Sadalga (A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2739.68	02.11.2022	CPWD	...	...	...	520.00	2219.68	Mobilization started
41	Krishnarajpuram (A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2662.07	27.09.2022	CPWD	...	5%	...	420.00	2242.07	Mobilization started
42	Konni (A' Type + 09 SQ + BW)	Kerala	Ernakulam	2818.33	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	17.01.2020	96%	30.06.2022	2270.00	548.33	Work in Progress
43	CRPF Peringome (A' Type + 09 SQ + BW)	Kerala	Ernakulam	3060.54	09.09.2022	CPWD	...	...	...	520.00	2540.54	Mobilization started
44	Dabra (A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2002.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	06.08.2021	85%	30.09.2022	1920.00	82.00	Work in progress

क्र. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (₹. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.10.2023 तक अवमुक्त राशि (₹. लाख में)/ Amount released till 31.10.2023 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
45	Bangrasia ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2930.71	15.09.2022	CPWD	24.12.2022	65%	23.02.2024	1120.00	1810.71	Work in progress
46	Multai ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2458.25	24.11.2022	NPCC	08.12.2022	80%	08.03.2024	1620.00	838.25	Work in progress
47	Jarnai ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Jabalpur	2788.30	14.12.2022	NPCC	05.01.2023	65%	04.04.2024	1620.00	1168.30	Work in progress
48	Kasrawad ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2593.47	26.09.2022	CPWD	07.01.2023	24%	06.04.2024	820.00	1773.47	Work in progress
49	Shyamgarh ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2569.59	20.10.2022	CPWD	11.01.2023	25%	10.04.2024	820.00	1749.59	Work in progress
50	CRPF Nayagaon, Gwalior ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2502.92	20.10.2022	CPWD	02.02.2023	16%	01.05.2024	720.00	1782.92	Work in progress
51	Agar Malwa ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2692.94	17.10.2022	CPWD	11.01.2023	22%	10.04.2024	820.00	1872.94	Work in progress
52	BSF Tekanpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2553.87	12.10.2022	CPWD	01.03.2023	18%	31.05.2024	1020.00	1533.87	Work in progress
53	CRPF Talegaon ('A' Type + 09 SQ + BW)	Maharashtra	Mumbai	2239.94	15.09.2022	CPWD	14.01.2023	10%	30.04.2024	520.00	1719.94	Work in progress
54	Parbhani ('A' Type + 09 SQ + BW)	Maharashtra	Mumbai	2760.38	17.10.2022	NPCC	...	...	...	220.00	2540.38	Mobilization started
55	Tamenglong ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	4282.20	20.12.2022	NPCC	04.02.2023	4%	03.08.2024	220.00	4062.20	Work in progress
56	No. I Imphal ('C' Type + 09 SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	6776.86	12.07.2022	CPWD	30.12.2022	18%	29.12.2024	1520.00	5256.86	Work in progress
57	Leimakhong ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	3493.77	12.01.2023	MES	...	...	...	220.00	3273.77	Mobilization started
58	Ukhrul ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Manipur	Tinsukia	2758.62	07.09.2022	CPWD	20.04.2023	2%	19.04.2025	520.00	2238.62	Work in progress
59	Rangapahar ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Nagaland	Tinsukia	2103.43	15.11.2022	MES	...	...	...	20.00	2083.43	Mobilization started
60	Lunglei ('A' Type+ 09 SQ + BW)	Mizoram	Silchar	2385.37	24.11.2014 02.05.2017	MAMCO	28.08.2019	90%	30.06.2022	2370.00	15.37	Work in progress
61	Jagatsinghpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Odisha	Bhubaneswar	2179.36	05.03.2019 05.02.2020	NPCC	03.03.2020	80%	22.09.2022	2120.00	59.36	Work in progress
62	No. II, Angul ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2429.72	20.07.2021 02.06.2022	NPCC	01.12.2022	48%	31.12.2024	1020.00	1409.72	Work in progress
63	Dharamgarh ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2510.24	23.02.2022 01.06.2022	NPCC	01.07.2022	74%	30.09.2023	2020.00	490.24	Work in progress
64	Vyasnagar ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2194.47	23.06.2021 08.07.2022	NPCC	02.08.2022	70%	01.11.2023	1820.00	374.47	Work in progress
65	No. 2, Balasore ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2936.36	01.06.2022	NPCC	01.10.2022	59%	31.12.2023	1820.00	1116.36	Work in progress
66	Digapahandi ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3590.86	28.09.2022	CPWD	11.12.2022	28%	10.03.2024	1170.00	2420.86	Work in progress
67	Hinjilicut ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2794.47	04.11.2022	CPWD	18.01.2023	7%	17.04.2024	520.00	2274.47	Work in progress

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.10.2023 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.10.2023 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
68	Anandpur ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3105.02	03.11.2022	CPWD				220.00	2885.02	Mobilization started
69	Chatrapur ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3821.88	04.11.2022	CPWD	...	...	...	220.00	3601.88	Mobilization started
70	Kutra ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2582.33	28.09.2022	CPWD	...	...	...	120.00	2462.33	Mobilization started
71	Khariar ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	3061.62	04.1.2022	CPWD	...	...	...	120.00	2941.62	Mobilization started
72	Nuapada ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Odisha	Bhubaneswar	2668.15	23.09.2022	CPWD	...	...	...	120.00	2548.15	Mobilization started
73	Khanpur (Roop Nagar) ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2143.17	25.06.2021 07.09.2022	NPCC	14.10.2022	61%	13.01.2024	1520.00	623.17	Work in progress
74	Ubhawal ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2137.25	14.09.2022	CPWD	26.02.2023	11%	25.08.2024	820.00	1317.25	Work in progress
75	BSF Fazilka ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	1979.78	27.09.2022	CPWD	26.02.2023	12%	25.08.2024	820.00	1159.78	Work in progress
76	KMS Wala ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2196.90	27.09.2022	CPWD	26.02.2023	9%	25.08.2024	820.00	1376.90	Work in progress
77	BSF Amarkot ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2154.63	15.09.2022	CPWD	24.02.2023	5%	23.08.2024	520.00	1634.63	Work in progress
78	BSF Bhikiwind ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2324.92	15.09.2022	CPWD	24.02.2023	16%	23.08.2024	520.00	1804.92	Work in progress
79	Saraikhas ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Punjab	Chandigarh	2232.34	27.09.2022	CPWD	25.08.2023	2%	24.08.2024	520.00	1712.34	Mobilization started
80	Pali ('A' Type + 09 SQ + BW)	Rajasthan	Jaipur	2041.75	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	20.09.2019	70%	31.07.2022	1570.00	471.75	Work in progress
81	BSF Khajuwala ('A-I' Type + 09 SQ + BW)	Rajasthan	Jaipur	1756.31	01.12.2021	CPWD	08.03.2022	63%	07.06.2023	1170.00	586.31	Work in progress
82	Bundi ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2347.48	02.06.2022	CPWD	07.07.2022	10%	30.06.2024	720.00	1627.48	Work in progress
83	Dausa ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2569.00	02.06.2022	CPWD	18.07.2022	45%	17.10.2023	1520.00	1049.00	Work in progress
84	BSF Raisinghnagar ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2732.14	23.08.2022	CPWD	15.11.2022	56%	14.02.2024	1720.00	1012.14	Work in progress
85	Jaisindhar ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2782.02	04.11.2022	CPWD	27.03.2023	1%	26.03.2025	220.00	2562.02	Work in progress
86	BSF Ramgarh ('A-1' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2225.19	01.02.2023	CPWD	19.05.2023	3%	18.05.2024	520.00	1705.19	Mobilization started
87	Railway Colony, Bandikui ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Rajasthan	Jaipur	2801.27	27.09.2022	CPWD	...	...	...	220.00	2581.27	Mobilization started
88	Rameshwaram ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	2558.83	12.09.2022	NPCC	27.02.2023	7%	11.03.2024	420.00	2138.83	Mobilization started
89	ITBP Idyalpatti ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	2633.09	12.09.2022	CPWD	13.02.2023	34%	05.08.2024	520.00	2113.09	Work in progress
90	ITBP Shivgangai ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	2668.22	19.09.2022	CPWD	05.03.2023	28%	26.08.2024	1020.00	1648.22	Work in progress

क्रम. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.10.2023 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.10.2023 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
91	Golden Rock ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	3103.31	28.09.2022	CPWD	30.03.2023	5%	29.05.2024	720.00	2383.31	Work in progress
92	Udmalpet ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Tamilnadu	Chennai	2712.12	28.09.2022	CPWD	20.04.2023	5%	10.10.2024	420.00	2292.12	Work in progress
93	Bhongir ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2208.91	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	07.09.2019	98%	05.03.2022	2200.00	8.91	Work in progress
94	Jharasangam ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2604.26	15.09.2022	CPWD	05.01.2023	25%	31.12.2023	820.00	1784.26	Work in progress
95	Bodhan ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2156.95	25.08.2022	CPWD	05.01.2023	30%	30.12.2023	820.00	1336.95	Work in progress
96	Mancherial ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2676.02	08.06.2022	NPCC	30.04.2023	20%	31.07.2024	220.00	2456.02	Work in progress
97	Adilabad ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2593.27	08.09.2022	CPWD	05.1.2023	25%	31.12.2023	820.00	1773.27	Work in progress
98	Siddipet ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2355.30	23.08.2022	NPCC	19.12.2022	41%	09.03.2024	1200.00	1155.30	Work in progress
99	Siricilla ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2475.36	31.08.2022	CPWD	22.05.2023	8%	15.05.2024	720.00	1755.36	Mobilization started
100	No. 4, Varanasi ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	1822.54	24.11.2014 01.07.2021	HSCL	25.05.2015 15.08.2021	50%	Jan., 2023	820.00	1002.54	Work in progress
101	SSG, CISF, Surajpur, G. Noida ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Agra	1951.00	05.03.2019	UPSCIDCO	04.02.2020	90%	08.01.2023	1920.00	31.00	Work in progress
102	Gauriganj, Amethi ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Uttar Pradesh	Varanasi	2480.87	20.07.2021 08.06.2022	NPCC	02.07.2022	72%	15.10.2023	1620.00	860.87	Work in progress
103	Hathras ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Uttar Pradesh	Varanasi	2072.32	24.06.2022	NPCC	30.10.2022	70%	31.01.2024	1520.00	552.32	Work in progress
104	CRPF Prayagraj (Allahabad) ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Uttar Pradesh	Varanasi	2075.55	24.06.2022	NPCC	29.09.2022	49%	31.12.2023	920.00	1155.55	Work in progress
105	Mirzapur ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Uttar Pradesh	Varanasi	2398.69	10.10.2022	CPWD	27.01.2023	25%	31.12.2024	1020.00	1378.69	Work in progress
106	Sumerpur ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Uttar Pradesh	Lucknow	2598.47	20.10.2022	CPWD	28.03.2023	13%	27.09.2024	520.00	2078.47	Work in progress
107	Madhupuri ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Uttar Pradesh	Lucknow	2460.34	12.10.2022	CPWD	28.03.2023	...	27.09.2024	520.00	1940.34	Mobilization started
108	SSB Gadna Palia Kalan ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Uttar Pradesh	Lucknow	2657.19	20.10.2022	CPWD	...	...	...	220.00	2437.19	Mobilization started
109	Lakhimpur Kheri ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Uttar Pradesh	Lucknow	2738.87	20.10.2022	CPWD	...	...	...	220.00	2518.87	Mobilization started
110	Bhadohi ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Uttar Pradesh	Lucknow	2547.15	27.09.2022	CPWD	...	...	...	220.00	2327.15	Mobilization started
111	Bhimtal ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Uttarakhand	Dehradun	2584.00	16.06.2022	CPWD	20.12.2022	35%	19.09.2024	1220.00	1364.00	Work in progress
112	Khatima ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Uttarakhand	Dehradun	2554.00	16.06.2022	CPWD	01.11.2022	45%	30.04.2024	1770.00	784.00	Work in progress

क्र. सं./ Sl. No	के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalyaya	राज्य का नाम/ Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction	निर्माण एजेंसी/Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.10.2023 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 31.10.2023 (Rs. in lakh)	शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/Remarks
113	Gopeshwar ('A-1' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3028.90	02.12.2021	UPJN	27.10.2022	63%	20.01.2024	2020.00	1008.90	Work in progress
114	Bageshwar ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3059.45	27.09.2022	CPWD	07.02.2023	18%	25.12.2024	1020.00	2039.45	Work in progress
115	SSB Champawat ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3583.48	27.09.2022	CPWD	27.02.2023	10%	26.12.2024	520.00	3063.48	Work in progress
116	Lohaghat ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Uttarakhand	Dehradun	3719.75	16.11.2022	CPWD	02.03.2023	22%	01.01.2025	1023.18	2696.57	Work in progress
117	Kalimpong ('A-1' Type+ BW)	West Bengal	Kolkata	1573.74	10.12.2014	MES	16.11.2015	90%	Dec., 2019	1573.00	0.74	Work in progress
118	Bandel ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2544.70	09.07.2021	NPCC	28.03.2022	78%	30.06.2023	2220.00	324.70	Work in progress
119	BSF Raninagar ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2591.23	23.06.2022	NPCC	11.11.2022	44%	28.02.2024	1420.00	1171.23	Work in progress
120	BSF Aradhpur ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2659.10	16.12.2022	CPWD	...	...	...	220.00	2439.10	Work in progress
121	NFR Jalpaiguri ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3857.43	15.02.2023	CPWD	...	...	...	20.00	3837.43	Mobilization started
122	BSF Baikunthpur ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	3130.91	15.02.2023	CPWD	...	...	...	20.00	3110.91	Mobilization started
	<b>TOTAL</b>			<b>326723.97</b>						<b>118351.18</b>	<b>208372.79</b>	

S. No.	Name of Construction Agency	No. of works
(i)	BSNL	1
(ii)	CPWD	84
(iii)	HSCL	1
(iv)	MAMCO	1
(v)	MES	3
(vi)	NPCC	30
(vii)	UPSCIDCO	1
(viii)	UPJN	1
	<b>Total</b>	<b>122</b>

**RENOVATION/REPLACEMENT (FULL/PART) OF 21 KENDRIYA VIDYALAYA SCHOOL BUILDINGS.**

**Under Secretary, UT-2, letter dated: 01.06.2021 has conveyed approval of Competent Authority with a firm cost of Rs. 187.04 Crore.**

**Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets**

Sl. No	Name of Kendriya Vidyalaya	Name of State	Name of Region	AA&ES (Rs. in lakh)	Date of sanction	Construction Agency	Date of start	Physical Progress upto date	Stipulated Date of Completion	Amount released till 31.10.2023 (Rs. in Lakh)	Balance Liability (Rs. in Lakh)	Funded through "Head"	Remarks
1	No. 1, Tezpur (Replacement of school building)	Assam	Guwahati	924.00	12.07.2021	MES	...	0%	...	20.00	904.00	Capital	Work in progress.
2	Borjhar (Replacement of school building)	Assam	Guwahati	2089.00	08.07.2021	CPWD	...	0%	...	220.00	1869.00	Capital	Work stopped
3	AFS Jamnagar (Replacement of School Building)	Gujarat	Ahmedabad	1559.14	02.05.2018 24.09.2020	MES	28.01.2021	65%	27.07.2022	1120.00	439.14	Capital	Work in progress.
4	AFS Thane (Replacement of School Building)	Maharashtra	Mumbai	1204.89	02.05.2018 24.09.2020	MES	17.11.2020	14%	16.11.2022	120.00	1084.89	Capital	Work in progress
5	OF Chanda (Replacement of School Building)	Maharashtra	Mumbai	1427.06	28.11.2018 24.09.2020	MES	10.02.2021	1%	09.07.2022	120.00	1307.06	Capital	Work in progress
6	Pulgaon Camp (Replacement of School Building)	Maharashtra	Mumbai	1095.74	01.10.2020	MES	15.05.2023	5%	14.02.2025	220.00	875.74	Capital	Work in progress
7	No. 1, Dehu Road (Renovation of school building)	Maharashtra	Mumbai	1213.00	09.07.2021	MES	...	25%	...	20.00	1193.00	Capital/ Revenue	Work in progress.
8	Tura (Replacement of school building)	Meghalaya	Silchar	1246.00	22.07.2021	CPWD	23.02.2022	9%	22.03.2023	820.00	426.00	Capital	Work in progress.
9	No.1, Agra (Replacement of Part building)	Uttar Pradesh	Agra	1003.00	08.07.2021	MES	14.11.2022	21%	13.10.2024	620.00	383.00	Capital	Work in progress.
10	No. 2, Agra (Replacement of School building)	Uttar Pradesh	Agra	2038.00	08.07.2021	CPWD	...	0%	...	220.00	1818.00	Capital	Work yet to start
				<b>13799.83</b>						<b>3500.00</b>	<b>10299.83</b>		
11	AFS Jorhat (Renovation of school building)	Assam	Guwahati	128.74	09.07.2021	MES	21.06.2022	42%	21.06.2023	120.00	8.74	Revenue	Work in progress.
12	Narsinghpur (Renovation of school building)	Madhya Pradesh	Jabalpur	477.00	09.07.2021	CPWD	17.10.2021	78%	31.08.2022	370.00	107.00	Revenue	Work in progress.
13	Gangtok (Renovation of school building)	Sikkim	Kolkata	159.81	09.07.2021	MES	...	0%	...	20.00	139.81	Revenue	Work yet to start
14	AFS Barrackpore (Renovation & Restoration of school building)	West Bengal	Kolkata	901.50	15.02.2022	CPWD	19.06.2022	95%	30.04.2023	600.00	301.50	Revenue	Work yet to start
	<b>TOTAL</b>			<b>1667.05</b>						<b>1110.00</b>	<b>557.05</b>		

S. No.	Name of Construction Agency	No. of works
(i)	CPWD	5
(ii)	MES	9
	<b>Total</b>	<b>14</b>