

के.वि. के भवन निर्माणाधीन है/Status of on going Construction Work of School Building Projects as on 01.06.2022

राज्य वार / State-Wise

Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.05.2022 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 31.05.2022 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Satenpalli ('A' Type + 09 SQ + BW)	Andhra Pradesh	Hyderabad	2479.51	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	16.08.2019	86%	15.03.2022	2260.00	219.51	Work in progress
2	Rajampalli ('A' Type + 09 SQ + BW)	Andhra Pradesh	Hyderabad	2332.19	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	16.8.2019	85%	15.03.2022	2220.00	112.19	Work in progress
3	Longding ('A' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	3368.61	07.03.2019	NPCC	19.02.2020	27%	30.04.2022	920.00	2448.61	Work in progress
4	Barpeta (A- Type+95B + B/W)	Assam	Guwahati	2525.19	03.10.2018	CPWD	19.01.2020	70%	31.07.2022	1820.00	705.19	Work in progress
5	Bela ('A' - 5B+09SQ+BW+Cov. CC)	Bihar	Patna	2001.95	22.11.2016	CPWD	Mar., 2019	62%	31.10.2022	1370.00	631.95	Work in progress
6	Jhajha ('A' Type+09SQ+BW)	Bihar	Patna	1975.82	03.10.2018	CPWD	24.05.2019	65%	31.08.2022	1370.00	605.82	Work in progress
7	Bijapur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2167.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	01.07.2021	30%	30.09.2022	420.00	1747.00	Work in progress
8	Kurud ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2102.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	01.07.2021	30%	30.09.2022	520.00	1582.00	Work in progress
9	Sukma ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2017.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	01.07.2021	35%	30.09.2022	720.00	1297.00	Work in progress
10	Naya Raipur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	1804.00	13.01.2021 20.05.2021	NPCC	01.07.2021	40%	30.09.2022	520.00	1284.00	Work in progress
11	Kawardha ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2056.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	01.07.2021	32%	30.09.2022	520.00	1536.00	Work in progress
12	Saraipalli ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	1986.00	13.01.2021 20.05.2021	NPCC	01.07.2021	38%	30.09.2022	520.00	1466.00	Work in progress
13	Silvassa ('A' Type + 09 SQ+BW)	Dadar & Nagar Haveli	Ahmedabad	1558.04	14.08.2018	CPWD	08.11.2020	45%	31.05.2022	1520.00	38.04	Work in progress.
14	Patan ('A' Type + 09 SQ + BW)	Gujarat	Ahmedabad	1879.63	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	05.11.2019	98%	31.01.2022	1740.00	139.63	Work in Progress
15	Godhra ('A' Type + 09 SQ+BW)	Gujarat	Ahmedabad	2060.38	14.07.2021	CPWD	172.00	1888.38	Work in Progress
16	Samalkha ('A' Type + 09 SQ + BW)	Haryana	Gurgaon	1823.87	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	19.09.2019	94%	31.03.2022	1770.00	53.87	Work in Progress
17	Nadaun ('A-1' Type+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	1314.4	01.08.2018	CPWD	16.06.2019	80%	30.09.2022	1270.00	44.40	Work in progress
18	Reckong Peo ('A' Type + 09 SQ+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	2585.03	03.10.2018	CPWD	31.08.2019	42%	31.10.2022	1520.00	1065.03	Work in progress
19	Saloh ('A' Type + 09 SQ)	Himachal Pradesh	Gurgaon	1129.17	27.02.2019	BSNL	07.10.2019	65%	30.09.2022	725.00	404.17	Work in progress

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम / Name of State	संभाग का नाम / Name of Region	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.05.2022 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 31.05.2022 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी / Remarks
20	B.S.F Bandipur ('A-1' SB+09SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	1606.94	27.07.16	CPWD	30.05.2017	23%	29.05.2019	620.00	986.94	Work rescind, retendering in progress
21	Virupapura ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2668.60	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	13.09.2019	88%	31.03.2022	2570.00	98.60	Work in Progress
22	Kadimidri ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2777.02	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	18.12.2020	50%	30.06.2022	1420.00	1357.02	Work in Progress
23	Konni ('A' Type + 09 SQ + BW)	Kerala	Ernakulam	2818.33	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	17.01.2020	41%	30.06.2022	1270.00	1548.33	Work in Progress
24	Nileswar ('A' Type + 09 SQ + BW)	Kerala	Ernakulam	2844.65	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	28.08.2019	70%	31.03.2022	2270.00	574.65	Work in Progress
25	MalanjKhand ('A' Type SB + 9 SQ+BW)	Madhya Pradesh	Jabalpur	1830.00	01.08.2018	UPJN	03.12.2018	72%	31.03.2022	1670.00	160.00	Work in progress
26	Chanderi ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	1600.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	26.08.2021	32%	30.09.2022	520.00	1080.00	Work in progress
27	Ganj Basoda ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	1835.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	26.08.2021	30%	30.09.2022	920.00	915.00	Work in progress
28	No. II, Neemuch ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	1727.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	01.07.2021	40%	30.09.2022	220.00	1507.00	Work in progress
29	Dabra ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2002.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	06.08.2021	25%	30.09.2022	520.00	1482.00	Work in progress
30	Hattanagar ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Jabalpur	1930.00	13.01.2021 02.06.2021	NPCC	02.09.2021	48%	02.12.2022	920.00	1010.00	Work in progress
31	Lakhnadaun ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Jabalpur	1904.00	13.01.2021 02.06.2021	NPCC	02.09.2021	72%	01.12.2022	1320.00	584.00	Work in progress
32	Lunglei ('A' Type+ 09 SQ + BW)	Mizoram	Silchar	2385.37	24.11.2014 02.05.2017	MAMCO	28.08.2019	79%	30.06.2022	1870.00	515.37	Work in progress
33	Sonepur ('A' Type SB+09 SQ+BW)	Odisha	Bhubaneswar	1580.85	01.08.2018	CPWD	24.12.2018	68%	31.08.2022	1120.00	460.85	Work in progress
34	Mundali ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	Odisha	Bhubaneswar	2094.25	31.10.2018	CPWD	20.05.2019	70%	31.12.2022	1088.00	1006.25	Work in progress
35	Jagatsinghpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Odisha	Bhubaneswar	2179.36	05.03.2019 05.02.2020	NPCC	03.03.2020	55%	22.09.2022	1220.00	959.36	Work in progress
36	Pali ('A' Type + 09 SQ + BW)	Rajasthan	Jaipur	2041.75	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	20.09.2019	65%	31.07.2022	1570.00	471.75	Work in progress
37	Tivri ('A' Type + 09 SQ + BW)	Rajasthan	Jaipur	2035.41	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	20.09.2019	84%	31.03.2022	1720.00	315.41	Work in progress
38	85F Khajuwala ('A-' Type + 09 SQ + BW)	Rajasthan	Jaipur	1756.31	01.12.2021	CPWD	...	0%	...	220.00	1536.31	Work in progress
39	AFS, Tanjavur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Tamilnadu	Chennai	1835.59	02.11.2015	MES	05.11.2018	67%	31.03.2022	1320.00	515.59	Work in progress
40	Bhongir ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2208.91	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	07.09.2019	83%	05.03.2022	2000.00	208.91	Work in progress
41	Nizamabad ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2010.71	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	07.11.2019	84%	06.06.2022	1970.00	40.71	Work in progress

क्र० संख्या / Sl. No	क्र० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constroction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.05.2022 तक निर्गुस्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 31.05.2022 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
42	No.-4, Varanasi ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	1822.54	24.11.2014	H5CL	25.05.2015	28%	10.11.2016	820.00	1002.54	Work in progress
43	Sharawasti ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	1683.06	07.04.2017	BBJ&JCC	05.09.2020	61%	31.01.2022	1120.00	563.06	Work in progress
44	Baoli, Baghpat ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Agra	2314.00	02.03.2019	UPSCIDCO	05.03.19	72%	08.07.2022	2020.00	294.00	Work in progress
45	SSG, CISF, Surajpur, G. Noida ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Agra	1951.00	05.03.2019	UPSCIDCO	04.02.2020	34%	08.01.2023	720.00	1231.00	Work in progress
46	Kalimpong ('A-1' Type+ BW)	West Bengal	Kolkata	1573.74	10.12.2014	MES	16.11.2015	86%	Dec., 2019	1573.00	0.74	Work in progress
47	Railway Kharagpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	West Bengal	Kolkata	2193.85	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	22.08.2019	70%	31.03.2022	1560.00	633.85	Work in progress
48	Bandel ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2544.70	09.07.2021	NPCC	28.03.2022	18%	30.06.2023	220.00	2324.70	Work in progress
TOTAL				98920.73						58048.00	40652.73	

S. No.	Name of Construction Agency	No. of works
(i)	BB&JCC	1
(ii)	BSNL	1
(iii)	CPWD	11
(iv)	H5CL	1
(v)	MAMCO	1
(vi)	MES	2
(vii)	NPCC	28
(viii)	UPSCIDCO	2
(ix)	UPJN	1
Total		48