

के०वि० के भवन निर्माणाधीन है/Status of on going Construction Work of School Building Projects as on 01.12.2023

राज्य वार / State-Wise

Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets

| क्रम. सं./ Sl. No | के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya | राज्य का नाम/ Name of State | संभाग का नाम/Name of Region | AA&ES की राशि (₹. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh) | संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction | निर्माण एजेंसी/Construction Agency | कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start | कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date | कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion | 30.11.2023 तक अवमुक्त राशि (₹. लाख में)/ Amount released till 30.11.2023 (Rs. in lakh) | शेष देयता (₹. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh) | टिप्पणी/Remarks |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|---|----------------------|
| 1 | Kakinada ('A' Type + 09 SQ + BW) | Andhra Pradesh | Hyderabad | 2807.43 | 11.05.2022 | NPCC | 07.11.2022 | 55% | 31.12.2023 | 1820.00 | 987.43 | Work in progress |
| 2 | Kundukur Town ('A' Type + 09 SQ + BW) | Andhra Pradesh | Hyderabad | 2819.32 | 02.11.2022 | CPWD | 27.01.2023 | 51% | 20.01.2024 | 1520.00 | 1299.32 | Work in progress |
| 3 | Irlapadu ('A' Type + 09 SQ + BW) | Andhra Pradesh | Hyderabad | 3177.42 | 04.01.2023 | CPWD | 12.03.2023 | 26% | 28.02.2024 | 1020.00 | 2157.42 | Work in progress |
| 4 | Longding ('A' Type + 09 SQ + BW) | Arunachal Pradesh | Tinsukia | 3368.61 | 07.03.2019 | NPCC | 19.02.2020 | 68% | 30.04.2022 | 1820.00 | 1548.61 | Work in progress |
| 5 | Along ('A-1' Type + 09 SQ + BW) | Arunachal Pradesh | Tinsukia | 3485.08 | 01.12.2022 | CPWD | 07.02.2023 | 12% | 06.02.2025 | 620.00 | 2865.08 | Work in progress |
| 6 | Namsai ('A-1' Type + 09 SQ + BW) | Arunachal Pradesh | Tinsukia | 2138.14 | 12.01.2023 | CPWD | ... | ... | ... | 520.00 | 1618.14 | Mobilization started |
| 7 | Daporijo ('A-1' Type + 09 SQ + BW) | Arunachal Pradesh | Tinsukia | 2744.03 | 21.03.2023 | CPWD | ... | ... | ... | 520.00 | 2224.03 | Mobilization started |
| 8 | Udalguri (A- Type+9SB + BW) | Assam | Guwahati | 3490.46 | 07.09.2022 | CPWD | 13.12.2022 | 37% | 12.12.2024 | 1220.00 | 2270.46 | Work in progress |
| 9 | Dalgaon (A- Type+9SB + BW) | Assam | Guwahati | 3322.12 | 10.08.2022 | CPWD | 28.11.2022 | 24% | 27.11.2024 | 1020.00 | 2302.12 | Work in progress |
| 10 | NF Rangapara (A- Type+9SB + BW) | Assam | Guwahati | 2506.24 | 03.11.2022 | CPWD | 03.02.2023 | 38% | 02.05.2024 | 1220.00 | 1286.24 | Work in progress |
| 11 | Bela ('A'- SB+09SQ+BW+Cov. CC) | Bihar | Patna | 2001.95 | 22.11.2016 | CPWD | Mar., 2019 | 65% | 31.03.2023 | 1970.00 | 31.95 | Work in progress |
| 12 | Jhajha ('A' Type+09SQ+BW) | Bihar | Patna | 1975.82 | 03.10.2018 | CPWD | 24.05.2019 | 97% | 31.08.2022 | 1720.00 | 255.82 | Work in progress |
| 13 | Lakhisarai ('A' Type+09SQ+BW) | Bihar | Patna | 3123.44 | 15.09.2022 | CPWD | 16.01.2023 | 30% | 15.07.2024 | 1320.00 | 1803.44 | Work in progress |
| 14 | Bijapur ('A' Type + 09 SQ + BW) | Chhattisgarh | Raipur | 2167.00 | 13.01.2021 04.05.2021 | NPCC | 01.07.2021 | 63% | 30.09.2022 | 1620.00 | 547.00 | Work in progress |
| 15 | Sukma ('A' Type + 09 SQ + BW) | Chhattisgarh | Raipur | 2017.00 | 13.01.2021 04.05.2021 | NPCC | 01.07.2021 | 78% | 30.09.2022 | 1820.00 | 197.00 | Work in progress |
| 16 | Saraiipalli ('A' Type + 09 SQ + BW) | Chhattisgarh | Raipur | 1986.00 | 13.01.2021 20.05.2021 | NPCC | 01.07.2021 | 92% | 30.09.2022 | 1820.00 | 166.00 | Work in progress |
| 17 | Kondagaon ('A' Type + 09 SQ + BW) | Chhattisgarh | Raipur | 2497.85 | 08.09.2022 | CPWD | 17.01.2023 | 21% | 15.09.2024 | 920.00 | 1577.85 | Work in progress |
| 18 | Bilaspur ('A' Type + 09 SQ + BW) | Chhattisgarh | Raipur | 2741.96 | 23.09.2022 | CPWD | 16.02.2023 | 18% | 15.08.2024 | 1220.00 | 1521.96 | Work in progress |
| 19 | Silvassa ('A' Type + 09 SQ+BW) | Dadar & Nagar Haveli | Ahmedabad | 2334.00 | 14.08.2018 | CPWD | 08.11.2020 | 80% | 31.05.2022 | 1720.00 | 614.00 | Work in progress. |
| 20 | Godhra ('A' Type + 09 SQ+BW) | Gujarat | Ahmedabad | 2060.38 | 14.07.2021 | CPWD | 24.01.2022 | 70% | 23.10.2023 | 1320.00 | 740.38 | Work in Progress |
| 21 | Matanhail ('A' Type + 09 SQ + BW) | Haryana | Gurgaon | 2323.59 | 11.07.2022 | NPCC | 03.08.2022 | 70% | 05.11.2023 | 1720.00 | 603.59 | Work in Progress |

| क्रम सं./ Sl. No | के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya | राज्य का नाम/ Name of State | संभाग का नाम/Name of Region | AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh) | संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction | निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency | कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start | कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date | कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion | 30.11.2023 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 30.11.2023 (Rs. in lakh) | शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liablity (Rs. in lakh) | टिप्पणी/Remarks |
|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---------------------------------------|
| 22 | CRPF Kadarpur ('A' Type + 09 SQ + BW) | Haryana | Gurgaon | 2803.42 | 31.10.2022 | CPWD | 02.04.2023 | 1% | ... | 120.00 | 2683.42 | Work in Progress |
| 23 | Nadaun ('A-1' Type+BW) | Himachal Pradesh | Gurgaon | 1992.66 | 01.08.2018-27.09.2022 | CPWD | 16.06.2019 | 90% | 30.09.2022 | 1955.00 | 37.66 | Work in progress |
| 24 | Reckong Peo ('A' Type + 09 SQ+BW) | Himachal Pradesh | Gurgaon | 2585.03 | 03.10.2018 | CPWD | 31.08.2019 | 45% | 31.10.2022 | 2270.00 | 315.03 | Work in progress |
| 25 | Saloh ('A' Type + 09 SQ) | Himachal Pradesh | Gurgaon | 1783 | 27.02.2019-14.02.2023 | BSNL | 07.10.2019 | 97% | 30.09.2022 | 1780.00 | 3.00 | Work in progress |
| 26 | Sandhole ('A' Type + 09 SQ+BW) | Himachal Pradesh | Gurgaon | 2644.11 | 08.06.2022 | NPCC | 01.11.2022 | 36% | 18.12.2023 | 1420.00 | 1224.11 | Work in progress |
| 27 | Bangana ('A' Type + 09 SQ+BW) | Himachal Pradesh | Gurgaon | 3985.91 | 21.07.2022 | CPWD | 19.11.2022 | 30% | 18.11.2024 | 1320.00 | 2665.91 | Work in progress |
| 28 | B.S.F Bāndipur ('A-1' SB+ 09SQ + BW) | Jammu & Kashmir | Jammu | 3242.06 | 27.07.2016 | CPWD | 30.05.2017 | 23% | 29.05.2019 | 620.00 | 2622.06 | Work rescind, retendering in progress |
| 29 | BSF Sunderbani ('A' Type + 09 SQ+BW) | Jammu & Kashmir | Jammu | 2377.47 | 29.09.2022 | NPCC | 01.11.2022 | 58% | 01.03.2024 | 1220.00 | 1157.47 | Work in progress |
| 30 | Jourian ('A-1' SB+ 09 SQ + BW) | Jammu & Kashmir | Jammu | 2661.42 | 28.09.2022 | CPWD | 05.02.2023 | 10% | 30.01.2024 | 1020.00 | 1641.42 | Work in progress |
| 31 | Jodhpur, Doda ('A-1' SB+ 09 SQ + BW) | Jammu & Kashmir | Jammu | 4089.16 | 17.07.2023 | CPWD | ... | ... | ... | 20.00 | 4069.16 | Mobilization started |
| 32 | Sahibganj ('A' Type + 09 SQ + BW) | Jharkhand | Ranchi | 3455.14 | 27.12.2022 | CPWD | 29.05.2023 | 2% | 28.08.2024 | 520.00 | 2935.14 | Work in progress |
| 33 | Garhwa ('A' Type + 09 SQ + BW) | Jharkhand | Ranchi | 3293.85 | 01.02.2023 | CPWD | 01.05.2023 | 20% | 01.08.2024 | 720.00 | 2573.85 | Work in progress |
| 34 | Palamu ('A' Type + 09 SQ + BW) | Jharkhand | Ranchi | 3735.35 | 01.02.2023 | CPWD | 30.04.2023 | 2% | 29.07.2024 | 520.00 | 3215.35 | Work in progress |
| 35 | Kodermā ('A' Type + 09 SQ + BW) | Jharkhand | Ranchi | 3152.08 | 16.02.2023 | CPWD | 01.07.2023 | 3% | 30.09.2024 | 520.00 | 2632.08 | Work in progress |
| 36 | Sarai Kelakharsawan ('A' Type + 09 SQ + BW) | Jharkhand | Ranchi | 3108.38 | 16.11.2022 | CPWD | 08.06.2023 | 32% | 07.09.2024 | 1220.00 | 1888.38 | Work in progress |
| 37 | Gumla ('A' Type + 09 SQ + BW) | Jharkhand | Ranchi | 3195.29 | 16.11.2022 | CPWD | 08.06.2023 | 10% | 07.09.2024 | 720.00 | 2475.29 | Work in progress |
| 38 | SER Dagoaposi ('A' Type + 09 SQ + BW) | Jharkhand | Ranchi | 3281.64 | 21.03.2023 | CPWD | ... | ... | ... | 220.00 | 3061.64 | Mobilization started |
| 39 | Mandya ('A' Type + 09 SQ + BW) | Karnataka | Bangalore | 2555.50 | 07.03.2022 | CPWD | 18.06.2022 | 70% | 17.09.2023 | 1120.00 | 1435.50 | Work in Progress |
| 40 | Udupi ('A' Type + 09 SQ + BW) | Karnataka | Bangalore | 2823.35 | 02.06.2022 | CPWD | 09.03.2023 | 3% | 08.06.2024 | 720.00 | 2103.35 | Work in progress |
| 41 | Sadalga ('A' Type + 09 SQ + BW) | Karnataka | Bangalore | 2739.68 | 02.11.2022 | CPWD | 16.02.2023 | 25% | 15.05.2024 | 1020.00 | 1719.68 | Work in progress |
| 42 | Krishnarajpuram ('A' Type + 09 SQ + BW) | Karnataka | Bangalore | 2662.07 | 27.09.2022 | CPWD | 07.05.2023 | 9% | 07.09.2024 | 920.00 | 1742.07 | Work in progress |
| 43 | Konni ('A' Type + 09 SQ + BW) | Kerala | Ernakulam | 2818.33 | 02.03.2019-05.02.2020 | NPCC | 17.01.2020 | 96% | 30.06.2022 | 2270.00 | 548.33 | Work in Progress |
| 44 | CRPF Peringome ('A' Type + 09 SQ + BW) | Kerala | Ernakulam | 3060.54 | 09.09.2022 | CPWD | 22.05.2023 | 15% | 21.08.2024 | 1020.00 | 2040.54 | Work in progress |

| क्रम सं./ Sl. No | के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya | राज्य का नाम/ Name of State | संभाग का नाम/Name of Region | AA&ES की राशि (₹. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh) | संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction | निर्माण एजेंसी/Construction Agency | कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start | कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date | कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion | 30.11.2023 तक अवमुक्त राशि (₹. लाख में)/ Amount released till 30.11.2023 (Rs. in lakh) | शेष देयता (₹. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh) | टिप्पणी/Remarks |
|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|---|----------------------|
| 45 | Dabra ('A' Type + 09 SQ + BW) | Madhya Pradesh | Bhopal | 2002.00 | 13.01.2021 04.05.2021 | NPCC | 06.08.2021 | 85% | 30.09.2022 | 1920.00 | 82.00 | Work in progress |
| 46 | Bangrasia ('A' Type + 09 SQ + BW) | Madhya Pradesh | Bhopal | 2930.71 | 15.09.2022 | CPWD | 24.12.2022 | 70% | 23.02.2024 | 1470.00 | 1460.71 | Work in progress |
| 47 | Multai ('A' Type + 09 SQ + BW) | Madhya Pradesh | Bhopal | 2458.25 | 24.11.2022 | NPCC | 08.12.2022 | 86% | 08.03.2024 | 2120.00 | 338.25 | Work in progress |
| 48 | Jamai ('A' Type + 09 SQ + BW) | Madhya Pradesh | Jabalpur | 2788.30 | 14.12.2022 | NPCC | 05.01.2023 | 65% | 04.04.2024 | 1620.00 | 1168.30 | Work in progress |
| 49 | Kasrawad ('A' Type + 09 SQ + BW) | Madhya Pradesh | Bhopal | 2593.47 | 26.09.2022 | CPWD | 07.01.2023 | 24% | 06.04.2024 | 820.00 | 1773.47 | Work in progress |
| 50 | Shyamgarh ('A' Type + 09 SQ + BW) | Madhya Pradesh | Bhopal | 2569.59 | 20.10.2022 | CPWD | 11.01.2023 | 25% | 10.04.2024 | 820.00 | 1749.59 | Work in progress |
| 51 | CRPF Nayagaon, Gwalior ('A' Type + 09 SQ + BW) | Madhya Pradesh | Bhopal | 2502.92 | 20.10.2022 | CPWD | 02.02.2023 | 40% | 01.05.2024 | 1220.00 | 1282.92 | Work in progress |
| 52 | Agar Malwa ('A' Type + 09 SQ + BW) | Madhya Pradesh | Bhopal | 2692.94 | 17.10.2022 | CPWD | 11.01.2023 | 22% | 10.04.2024 | 820.00 | 1872.94 | Work in progress |
| 53 | BSF Tekanpur ('A' Type + 09 SQ + BW) | Madhya Pradesh | Bhopal | 2553.87 | 12.10.2022 | CPWD | 01.03.2023 | 18% | 31.05.2024 | 1020.00 | 1533.87 | Work in progress |
| 54 | CRPF Talegaon ('A' Type + 09 SQ + BW) | Maharashtra | Mumbai | 2239.94 | 15.09.2022 | CPWD | 14.01.2023 | 22% | 30.04.2024 | 520.00 | 1719.94 | Work in progress |
| 55 | Parbhani ('A' Type + 09 SQ + BW) | Maharashtra | Mumbai | 3455.36 | 13.02.2023 | NPCC | 25.04.2023 | 10% | 25.07.2024 | 500.00 | 2955.36 | Work in progress |
| 56 | Tamenglong ('A-1' SB+ 09SQ + BW) | Manipur | Tinsukia | 4282.20 | 20.12.2022 | NPCC | 04.02.2023 | 4% | 03.08.2024 | 220.00 | 4062.20 | Work in progress |
| 57 | No. I Imphal ('C' Type + 09 SQ + BW) | Manipur | Tinsukia | 6776.86 | 12.07.2022 | CPWD | 30.12.2022 | 18% | 29.12.2024 | 1520.00 | 5256.86 | Work in progress |
| 58 | Leimakhong ('A-1' SB+ 09SQ + BW) | Manipur | Tinsukia | 3493.77 | 12.01.2023 | MES | ... | ... | ... | 220.00 | 3273.77 | Mobilization started |
| 59 | Ukhrul ('A-1' SB+ 09SQ + BW) | Manipur | Tinsukia | 2758.62 | 07.09.2022 | CPWD | 20.04.2023 | 2% | 19.04.2025 | 520.00 | 2238.62 | Work in progress |
| 60 | Rangapahar ('A-1' SB+ 09SQ + BW) | Nagaland | Tinsukia | 2103.43 | 15.11.2022 | MES | ... | ... | ... | 20.00 | 2083.43 | Mobilization started |
| 61 | Lunglai ('A' Type+ 09 SQ + BW) | Mizoram | Silchar | 2385.37 | 24.11.2014 02.05.2017 | MAMCO | 28.08.2019 | 90% | 30.06.2022 | 2370.00 | 15.37 | Work in progress |
| 62 | Jagatsinghpur ('A' Type + 09 SQ + BW) | Odisha | Bhubaneswar | 2179.36 | 05.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 03.03.2020 | 80% | 22.09.2022 | 2120.00 | 59.36 | Work in progress |
| 63 | No. II, Angul ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Odisha | Bhubaneswar | 2429.72 | 20.07.2021 02.06.2022 | NPCC | 01.12.2022 | 48% | 31.12.2024 | 1020.00 | 1409.72 | Work in progress |
| 64 | Dharamgarh ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Odisha | Bhubaneswar | 2510.24 | 23.02.2022 01.06.2022 | NPCC | 01.07.2022 | 74% | 30.09.2023 | 2020.00 | 490.24 | Work in progress |
| 65 | Vyasnagar ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Odisha | Bhubaneswar | 2194.47 | 23.06.2021 08.07.2022 | NPCC | 02.08.2022 | 73% | 01.11.2023 | 1820.00 | 374.47 | Work in progress |
| 66 | No. 2, Balasore ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Odisha | Bhubaneswar | 2936.36 | 01.06.2022 | NPCC | 01.10.2022 | 62% | 31.12.2023 | 1820.00 | 1116.36 | Work in progress |
| 67 | Digapahandi ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Odisha | Bhubaneswar | 3590.86 | 28.09.2022 | CPWD | 11.12.2022 | 28% | 10.03.2024 | 1170.00 | 2420.86 | Work in progress |

| क्रम सं./ Sl. No | के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya | राज्य का नाम/ Name of State | संभाग का नाम/Name of Region | AA&ES की राशि (₹. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh) | संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction | निर्माण एजेंसी/Constru ction Agency | कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start | कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date | कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion | 30.11.2023 तक अवमुक्त राशि (₹. लाख में)/ Amount released till 30.11.2023 (Rs. in lakh) | शेष देयता (₹. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh) | टिप्पणी/Remarks |
|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|---|----------------------|
| 68 | Hinjilicut ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Odisha | Bhubaneswar | 2794.47 | 04.11.2022 | CPWD | 18.01.2023 | 12% | 17.04.2024 | 520.00 | 2274.47 | Work in progress |
| 69 | Anandpur ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Odisha | Bhubaneswar | 3105.02 | 03.11.2022 | CPWD | ... | ... | ... | 220.00 | 2885.02 | Mobilization started |
| 70 | Chatrapur ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Odisha | Bhubaneswar | 3821.88 | 04.11.2022 | CPWD | ... | ... | ... | 220.00 | 3601.88 | Mobilization started |
| 71 | Kutra ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Odisha | Bhubaneswar | 2582.33 | 28.09.2022 | CPWD | ... | ... | ... | 520.00 | 2062.33 | Mobilization started |
| 72 | Khariar ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Odisha | Bhubaneswar | 3061.62 | 04.1.2022 | CPWD | ... | ... | ... | 520.00 | 2541.62 | Mobilization started |
| 73 | Nuapada ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Odisha | Bhubaneswar | 2668.15 | 23.09.2022 | CPWD | ... | ... | ... | 520.00 | 2148.15 | Mobilization started |
| 74 | Khanpur (Roop Nagar) ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Punjab | Chandigarh | 2143.17 | 25.06.2021 07.09.2022 | NPCC | 14.10.2022 | 66% | 13.01.2024 | 1520.00 | 623.17 | Work in progress |
| 75 | Ubhawal ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Punjab | Chandigarh | 2137.25 | 14.09.2022 | CPWD | 26.02.2023 | 11% | 25.08.2024 | 820.00 | 1317.25 | Work in progress |
| 76 | BSF Faziika ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Punjab | Chandigarh | 1979.78 | 27.09.2022 | CPWD | 26.02.2023 | 12% | 25.08.2024 | 820.00 | 1159.78 | Work in progress |
| 77 | KMS Wala ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Punjab | Chandigarh | 2196.90 | 27.09.2022 | CPWD | 26.02.2023 | 9% | 25.08.2024 | 820.00 | 1376.90 | Work in progress |
| 78 | BSF Amarkot ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Punjab | Chandigarh | 2154.63 | 15.09.2022 | CPWD | 24.02.2023 | 22% | 23.08.2024 | 1020.00 | 1134.63 | Work in progress |
| 79 | BSF Bhikiwind ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Punjab | Chandigarh | 2324.92 | 15.09.2022 | CPWD | 24.02.2023 | 24% | 23.08.2024 | 1020.00 | 1304.92 | Work in progress |
| 80 | Saraikhas ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Punjab | Chandigarh | 2232.34 | 27.09.2022 | CPWD | 25.08.2023 | 2% | 24.08.2024 | 520.00 | 1712.34 | Work in progress |
| 81 | Pali ('A' Type + 09 SQ + BW) | Rajasthan | Jaipur | 2041.75 | 02.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 20.09.2019 | 70% | 31.07.2022 | 1570.00 | 471.75 | Work in progress |
| 82 | BSF Khajuwala ('A-I' Type + 09 SQ + BW) | Rajasthan | Jaipur | 1756.31 | 01.12.2021 | CPWD | 08.03.2022 | 63% | 07.06.2023 | 1170.00 | 586.31 | Work in progress |
| 83 | Bundi ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Rajasthan | Jaipur | 2347.48 | 02.06.2022 | CPWD | 07.07.2022 | 20% | 30.06.2024 | 720.00 | 1627.48 | Work in progress |
| 84 | Dausa ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Rajasthan | Jaipur | 2569.00 | 02.06.2022 | CPWD | 18.07.2022 | 45% | 17.10.2023 | 1520.00 | 1049.00 | Work in progress |
| 85 | BSF Raisinghnagar ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Rajasthan | Jaipur | 2732.14 | 23.08.2022 | CPWD | 15.11.2022 | 56% | 14.02.2024 | 1720.00 | 1012.14 | Work in progress |
| 86 | Jaisindhar ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Rajasthan | Jaipur | 2782.02 | 04.11.2022 | CPWD | 27.03.2023 | 1% | 26.03.2025 | 220.00 | 2562.02 | Work in progress |
| 87 | BSF Ramgarh ('A-1' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Rajasthan | Jaipur | 2225.19 | 01.02.2023 | CPWD | 19.05.2023 | 6% | 18.05.2024 | 520.00 | 1705.19 | Work in progress |
| 88 | Railway Colony, Bandikui ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Rajasthan | Jaipur | 2801.27 | 27.09.2022 | CPWD | ... | ... | ... | 220.00 | 2581.27 | Mobilization started |
| 89 | Rameshwaram ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Tamilnadu | Chennai | 2558.83 | 12.09.2022 | NPCC | 27.02.2023 | 7% | 11.03.2024 | 420.00 | 2138.83 | Work in progress |
| 90 | ITBP Idayalpatti ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Tamilnadu | Chennai | 2633.09 | 12.09.2022 | CPWD | 13.02.2023 | 38% | 05.08.2024 | 920.00 | 1713.09 | Work in progress |

| क्रम. सं./ Sl. No | के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya | राज्य का नाम/ Name of State | संभाग का नाम/Name of Region | AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh) | संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction | निर्माण एजेंसी/Construction Agency | कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start | कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date | कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion | 30.11.2023 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 30.11.2023 (Rs. in lakh) | शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh) | टिप्पणी/Remarks |
|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------------|
| 91 | ITBP Shivgangai ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Tamilnadu | Chennai | 2668.22 | 19.09.2022 | CPWD | 05.03.2023 | 45% | 26.08.2024 | 1020.00 | 1648.22 | Work in progress |
| 92 | Golden Rock ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Tamilnadu | Chennai | 3103.31 | 28.09.2022 | CPWD | 30.03.2023 | 25% | 29.05.2024 | 1100.00 | 2003.31 | Work in progress |
| 93 | Udmalpet ('A' Type SB+ 09 SQ+B/W) | Tamilnadu | Chennai | 2712.12 | 28.09.2022 | CPWD | 20.04.2023 | 5% | 10.10.2024 | 420.00 | 2292.12 | Work in progress |
| 94 | Bhongir ('A' Type + 09 SQ + BW) | Telangana | Hyderabad | 2208.91 | 08.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 07.09.2019 | 98% | 05.03.2022 | 2200.00 | 8.91 | Work in progress |
| 95 | Jharasangam ('A' Type + 09 SQ + BW) | Telangana | Hyderabad | 2604.26 | 15.09.2022 | CPWD | 05.01.2023 | 25% | 31.12.2023 | 820.00 | 1784.26 | Work in progress |
| 96 | Bodhan ('A' Type + 09 SQ + BW) | Telangana | Hyderabad | 2156.95 | 25.08.2022 | CPWD | 05.01.2023 | 35% | 30.12.2023 | 1120.00 | 1036.95 | Work in progress |
| 97 | Mancherial ('A' Type + 09 SQ + BW) | Telangana | Hyderabad | 2676.02 | 08.06.2022 | NPCC | 30.04.2023 | 20% | 31.07.2024 | 620.00 | 2056.02 | Work in progress |
| 98 | Adilabad ('A' Type + 09 SQ + BW) | Telangana | Hyderabad | 2593.27 | 08.09.2022 | CPWD | 05.1.2023 | 25% | 31.12.2023 | 820.00 | 1773.27 | Work in progress |
| 99 | Siddipet ('A' Type + 09 SQ + BW) | Telangana | Hyderabad | 2355.30 | 23.08.2022 | NPCC | 19.12.2022 | 44% | 09.03.2024 | 1200.00 | 1155.30 | Work in progress |
| 100 | Siricilla ('A' Type + 09 SQ + BW) | Telangana | Hyderabad | 2475.36 | 31.08.2022 | CPWD | 22.05.2023 | 18% | 15.05.2024 | 720.00 | 1755.36 | Work in progress |
| 101 | No.-4, Varanasi ('A' Type + 09 SQ + BW) | Uttar Pradesh | Varanasi | 1822.54 | 24.11.2014 01.07.2021 | HSSL | 25.05.2015 15.08.2021 | 50% | Jan., 2023 | 820.00 | 1002.54 | Work in progress |
| 102 | S5G, CISF, Surajpur, G. Noida ('A' Type + 09 SQ + BW) | Uttar Pradesh | Agra | 1951.00 | 05.03.2019 | UPSCIDCO | 04.02.2020 | 90% | 08.01.2023 | 1920.00 | 31.00 | Work in progress |
| 103 | Gauriganj, Amethi ('A' Type SB+ 09 SQ+BW) | Uttar Pradesh | Varanasi | 2480.87 | 20.07.2021 08.06.2022 | NPCC | 02.07.2022 | 72% | 15.10.2023 | 2020.00 | 460.87 | Work in progress |
| 104 | Hathras ('A' Type SB+ 09 SQ+BW) | Uttar Pradesh | Varanasi | 2072.32 | 24.06.2022 | NPCC | 30.10.2022 | 76% | 31.01.2024 | 1820.00 | 252.32 | Work in progress |
| 105 | CRPF Prayagraj (Allahabad) ('A' Type SB+ 09 SQ+BW) | Uttar Pradesh | Varanasi | 2075.55 | 24.06.2022 | NPCC | 29.09.2022 | 49% | 31.12.2023 | 1320.00 | 755.55 | Work in progress |
| 106 | Mirzapur ('A' Type SB+ 09 SQ+BW) | Uttar Pradesh | Varanasi | 2398.69 | 10.10.2022 | CPWD | 27.01.2023 | 25% | 31.12.2024 | 1320.00 | 1078.69 | Work in progress |
| 107 | Sumerpur ('A' Type SB+ 09 SQ+BW) | Uttar Pradesh | Lucknow | 2598.47 | 20.10.2022 | CPWD | 28.03.2023 | 23% | 27.09.2024 | 520.00 | 2078.47 | Work in progress |
| 108 | Madhupuri ('A' Type SB+ 09 SQ+BW) | Uttar Pradesh | Lucknow | 2460.34 | 12.10.2022 | CPWD | 28.03.2023 | 24% | 27.09.2024 | 520.00 | 1940.34 | Work in progress |
| 109 | SSB Gadhia Palia Kalan ('A' Type SB+ 09 SQ+BW) | Uttar Pradesh | Lucknow | 2657.19 | 20.10.2022 | CPWD | 29.03.2023 | 2% | 28.09.2024 | 520.00 | 2137.19 | Work in progress |
| 110 | Lakhimpur Kheri ('A' Type SB+ 09 SQ+BW) | Uttar Pradesh | Lucknow | 2738.87 | 20.10.2022 | CPWD | 29.03.2023 | 10% | 28.11.2024 | 720.00 | 2018.87 | Work in progress |
| 111 | Bhadohi ('A' Type SB+ 09 SQ+BW) | Uttar Pradesh | Lucknow | 2547.15 | 27.09.2022 | CPWD | ... | ... | ... | 220.00 | 2327.15 | Mobilization started |
| 112 | Bhimtal ('A' Type SB+ 09 SQ+BW) | Uttarakhand | Dehradun | 2584.00 | 16.06.2022 | CPWD | 20.12.2022 | 35% | 19.09.2024 | 1220.00 | 1364.00 | Work in progress |

| क्रम सं./ Sl. No | के.वि. का नाम/Name of Kendriya Vidyalaya | राज्य का नाम/ Name of State | संभाग का नाम/Name of Region | AA&ES की राशि (रु. लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh) | संस्वीकृति की तारीख/Date of sanction | निर्माण एजेंसी/Construction Agency | कार्य प्रारम्भ करने की तारीख/Date of start | कार्य की प्रगति का प्रतिशत/ Physical Progress upto date | कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तारीख/ Stipulated Date of Completion | 30.11.2023 तक अवमुक्त राशि (रु. लाख में)/ Amount released till 30.11.2023 (Rs. in lakh) | शेष देयता (रु. लाख में)/ Balance Liability (Rs. in lakh) | टिप्पणी/Remarks |
|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------------|
| 113 | Khatima ('A' Type SB+ 09 SQ+BW) | Uttarakhand | Dehradun | 2554.00 | 16.06.2022 | CPWD | 01.11.2022 | 50% | 30.04.2024 | 1770.00 | 784.00 | Work in progress |
| 114 | Gopeshwar ('A-1' Type SB+ 09 SQ+BW) | Uttarakhand | Dehradun | 3028.90 | 02.12.2021 | UPJN | 27.10.2022 | 70% | 20.01.2024 | 2520.00 | 508.90 | Work in progress |
| 115 | Bageshwar ('A' Type SB+ 09 SQ+BW) | Uttarakhand | Dehradun | 3059.45 | 27.09.2022 | CPWD | 07.02.2023 | 22% | 25.12.2024 | 1020.00 | 2039.45 | Work in progress |
| 116 | SSB Champawat ('A' Type SB+ 09 SQ+BW) | Uttarakhand | Dehradun | 3583.48 | 27.09.2022 | CPWD | 27.02.2023 | 10% | 26.12.2024 | 520.00 | 3063.48 | Work in progress |
| 117 | Lohaghat ('A' Type SB+ 09 SQ+BW) | Uttarakhand | Dehradun | 3719.75 | 16.11.2022 | CPWD | 02.03.2023 | 22% | 01.01.2025 | 1023.18 | 2696.57 | Work in progress |
| 118 | Kalimpong ('A-1' Type+ BW) | West Bengal | Kolkata | 1573.74 | 10.12.2014 | MES | 16.11.2015 | 90% | Dec., 2019 | 1573.00 | 0.74 | Work in progress |
| 119 | Bandel ('A' Type SB + 09 SQ+BW) | West Bengal | Kolkata | 2544.70 | 09.07.2021 | NPCC | 28.03.2022 | 78% | 28.02.2024 | 2220.00 | 324.70 | Work in progress |
| 120 | BSF Raninagar ('A' Type SB + 09 SQ+BW) | West Bengal | Kolkata | 2591.23 | 23.06.2022 | NPCC | 11.11.2022 | 44% | 28.02.2024 | 1420.00 | 1171.23 | Work in progress |
| 121 | BSF Aradhpur ('A' Type SB + 09 SQ+BW) | West Bengal | Kolkata | 2659.10 | 16.12.2022 | CPWD | ... | ... | ... | 220.00 | 2439.10 | Work in progress |
| 122 | NFR Jalpaiguri ('A' Type SB + 09 SQ+BW) | West Bengal | Kolkata | 3857.43 | 15.02.2023 | CPWD | ... | ... | ... | 20.00 | 3837.43 | Mobilization started |
| 123 | BSF Baikunthpur ('A' Type SB + 09 SQ+BW) | West Bengal | Kolkata | 3130.91 | 15.02.2023 | CPWD | 10.08.2023 | 4% | 09.02.2026 | 20.00 | 3110.91 | Work in progress |
| | TOTAL | | | 333454.83 | | | | | | 132781.18 | 200673.65 | |

| S. No. | Name of Construction Agency | No. of works |
|--------|-----------------------------|--------------|
| (i) | BSNL | 1 |
| (ii) | CPWD | 85 |
| (iii) | HSCL | 1 |
| (iv) | MAMCO | 1 |
| (v) | MES | 3 |
| (vi) | NPCC | 30 |
| (vii) | UPSCIDCO | 1 |
| (viii) | UPJN | 1 |
| | Total | 123 |

RENOVATION/REPLACEMENT (FULL/PART) OF 21 KENDRIYA VIDYALAYA SCHOOL BUILDINGS.

Under Secretary, UT-2, letter dated: 01.06.2021 has conveyed approval of Competent Authority with a firm cost of Rs. 187.04 Crore.

Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets

| Sl. No | Name of Kendriya Vidyalaya | Name of State | Name of Region | AA&ES (Rs. in lakh) | Date of sanction | Constrction Agency | Date of start | Physical Progress upto date | Stipulated Date of Completion | Amount released till 30.11.2023 (Rs. in Lakh) | Balance Liability (Rs. in Lakh) | Funded through "Head" | Remarks |
|--------|---|----------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | No. 1, Tezpur (Replacement of school building) | Assam | Guwahati | 924.00 | 12.07.2021 | MES | 02.08.2023% | 4% | 24.10.2024 | 220.00 | 704.00 | Capital | Work in progress. |
| 2 | Borjhar (Replacement of school building) | Assam | Guwahati | 2089.00 | 08.07.2021 | CPWD | ... | 0% | ... | 220.00 | 1869.00 | Capital | Work stopped |
| 3 | AFS Jamnagar (Replacement of School Building) | Gujarat | Ahmedabad | 1559.14 | 02.05.2018 24.09.2020 | MES | 28.01.2021 | 65% | 27.07.2022 | 1120.00 | 439.14 | Capital | Work in progress. |
| 4 | AFS Tharie (Replacement of School Building) | Maharashtra | Mumbai | 1204.89 | 02.05.2018 24.09.2020 | MES | 17.11.2020 | 14% | 16.11.2022 | 120.00 | 1084.89 | Capital | Work in progress |
| 5 | OF Chanda (Replacement of School Building) | Maharashtra | Mumbai | 1427.06 | 28.11.2018 24.09.2020 | MES | 10.02.2021 | 1% | 09.07.2022 | 120.00 | 1307.06 | Capital | Work in progress |
| 6 | Pulgaon Camp (Replacement of School Building) | Maharashtra | Mumbai | 1095.74 | 01.10.2020 | MES | 15.05.2023 | 7% | 14.02.2025 | 220.00 | 875.74 | Capital | Work in progress |
| 7 | No. 1, Dehu Road (Renovation of school building) | Maharashtra | Mumbai | 1213.00 | 09.07.2021 | MES | ... | 25% | ... | 20.00 | 1193.00 | Capital/ Revenue | Work in progress. |
| 8 | Tura (Replacement of school building) | Meghalaya | Silchar | 1246.00 | 22.07.2021 | CPWD | 23.02.2022 | 9% | 22.03.2023 | 820.00 | 426.00 | Capital | Work in progress. |
| 9 | No.1, Agra (Replacement of Part building) | Uttar Pradesh | Agra | 1003.00 | 08.07.2021 | MES | 14.11.2022 | 21% | 13.10.2024 | 620.00 | 383.00 | Capital | Work in progress. |
| 10 | No. 2, Agra (Replacement of School building) | Uttar Pradesh | Agra | 2038.00 | 08.07.2021 | CPWD | ... | 0% | ... | 220.00 | 1818.00 | Capital | Work yet to start |
| | | | | 13799.83 | | | | | | 3700.00 | 10099.83 | | |
| 11 | AFS Jorhat (Renovation of school building) | Assam | Guwahati | 128.74 | 09.07.2021 | MES | 21.06.2022 | 46% | 21.06.2023 | 120.00 | 8.74 | Revenue | Work in progress. |
| 12 | Narsinghpur (Renovation of school building) | Madhya Pradesh | Jabalpur | 477.00 | 09.07.2021 | CPWD | 17.10.2021 | 78% | 31.08.2022 | 370.00 | 107.00 | Revenue | Work in progress. |
| 13 | Gangtok (Renovation of school building) | Sikkim | Kolkata | 159.81 | 09.07.2021 | MES | ... | 0% | ... | 20.00 | 139.81 | Revenue | Work yet to start |
| | TOTAL | | | 765.55 | | | | | | 510.00 | 255.55 | | |

| S. No. | Name of Construction Agency | No. of works |
|--------|-----------------------------|--------------|
| (i) | CPWD | 4 |
| (ii) | MES | 9 |
| | Total | 13 |